

**ОТЧЕТ**  
**о завершении инициативного проекта**

Регистрационный номер конкурсной документации: №5 от 16.09.2022г.

Наименование проекта: «ЧУМовой топиарий»

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования:

№ п/п	Виды источников	Сумма, предусмотренная в заявке, рублей	Кассовый расход, рублей	Отношение факта к плану*, %
1	2	3	4	5=4/3
1	Средства бюджета Нефтеюганского района	496492,31	496492,31	100%
2	Средства населения			
3	Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц			
4	Средства общественных организаций, ТОС (территориальное общественное самоуправление)			
5	Средства некоммерческих организаций			
	<b>ИТОГО</b>	496492,31	496492,31	100%


2. Участие населения, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, общественных организаций, ТОС (территориальное общественное самоуправление), некоммерческих организаций в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия в реализации проекта трудоовое участие в работах по разгрузке и установке конструкций.


3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта:

Дата завершения инициативного проекта: 31.05.2023г.

Дата подписания акта о приемке выполненных работ по инициативному проекту: 23.05.2023г.

4. Дата подготовки настоящего отчета: 22.01.2024 г. (не позднее 01 февраля года следующего за отчетным).

Исполнитель:  Кочкина Екатерина Алексеевна, заведующий хозяйством Дата: «22» 01. 2024 года  
(подпись, ФИО, должность)

Руководитель инициативной группы:  Мубаракшина Рузия Рамиловна Дата: «22» 01. 2024 года  
(подпись, ФИО)